



FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2023

FAISMUN-DF															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	Unidad de Medida	OBSERVACIONES
PUE230402305838	374714	MSMH-001	CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO REGIONAL EN BACHILLERATO DIGITAL No. 68, C.C.T. 218H108SC, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL IXTILAN, PUEBLA.	SAN MIGUEL IXTILAN	\$ 721,665.26	\$ 720,759.08	\$ 720,759.08	\$ 720,759.08	\$ 720,759.08	\$ 720,759.08	\$ 720,759.08	100.00%	100.00%	1 AULA	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE230402316919	422202	MSMH-002	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARÍA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL IXTILAN, PUEBLA.	SAN MIGUEL IXTILAN	\$ 713,295.53	\$ 711,991.84	\$ 711,991.84	\$ 711,991.84	\$ 711,991.84	\$ 711,991.84	\$ 711,991.84	100.00%	100.00%	495 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE230402317055	423085	MSMH-003	EMPEDRADO DE LA CALLE 6 SUR ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 2 SUR EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL IXTILAN, PUEBLA.	SAN MIGUEL IXTILAN	\$ 939,712.35	\$ 938,805.13	\$ 938,805.13	\$ 938,805.13	\$ 938,805.13	\$ 938,805.13	\$ 938,805.13	100.00%	100.00%	465 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE230402317083	423178	MSMH-004	EMPEDRADO DE LA CALLE 3 SUR ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 4 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL IXTILAN, PUEBLA.	SAN MIGUEL IXTILAN	\$ 1,151,575.31	\$ 1,150,592.31	\$ 1,150,592.31	\$ 1,150,592.31	\$ 1,150,592.31	\$ 1,150,592.31	\$ 1,150,592.31	100.00%	100.00%	919 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE230402317119	423301	MSMH-007	EMPEDRADO DE LA CALLE 6 SUR ENTRE CALLE 2 Y 6 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL IXTILAN, PUEBLA.	SAN MIGUEL IXTILAN	\$ 1,598,349.28	\$ 1,657,378.04	\$ 1,657,378.04	\$ 1,657,378.04	\$ 1,657,378.04	\$ 1,657,378.04	\$ 1,657,378.04	100.00%	100.00%	540 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE230402317301	423941	MSMH-008	REHABILITACION DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL IXTILAN	SAN MIGUEL IXTILAN	\$ 272,648.60	\$ 272,648.60	\$ 272,648.60	\$ 272,648.60	\$ 272,648.60	\$ 272,648.60	\$ 272,648.60	100.00%	100.00%	45 PZAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE230402318681	423954	MSMH-005	REHABILITACION DE AGUA POTABLE DEL TANCODDO, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTILAN, PUEBLA.	SAN MIGUEL IXTILAN	\$ 294,772.37	\$ 294,772.37	\$ 294,772.37	\$ 294,772.37	\$ 294,772.37	\$ 294,772.37	\$ 294,772.37	100.00%	100.00%	230 M	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE230402318448	428788	MSMH-009	REHABILITACION DE CAMINOS SACCA COSECHAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTILAN	SAN MIGUEL IXTILAN	\$ 890,650.00	\$ 800,623.56	\$ 800,623.56	\$ 800,623.56	\$ 800,623.56	\$ 800,623.56	\$ 800,623.56	100.00%	100.00%	42000 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE230402318391	428488	MSMH-010	REHABILITACION DE BORDOS Y ABREVADEROS AGROPECUARIOS, LA TETA, EL ARCOIRIS, BORDO COLORADO SANJEO LA CALABERA, TIERRA SALADA, SANTA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTILAN	SAN MIGUEL IXTILAN	\$ 866,875.00	\$ 1,227,582.88	\$ 1,227,582.88	\$ 1,227,582.88	\$ 1,227,582.88	\$ 1,227,582.88	\$ 1,227,582.88	100%	100%	10786 M3	OBRA AL 100% FÍSICO - FINANCIERAMENTE Y OPERANDO. EXISTE FE DE ERATAS EN EL NOMBRE DE LA OBRA EL CORRECTO ES REHABILITACION DE BORDOS Y ABREVADEROS AGROPECUARIOS, LA TETA, EL ARCOIRIS, BORDO COLORADO SANJEO LA CALABERA, TIERRA SALADA, SANTA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTILAN. SE CORRIJERON LOS INTERESES POR \$ 173,303.98 UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA M3.
PUE230402318574	429427	MSMH-006	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION Y VALVULAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL IXTILAN.	SAN MIGUEL IXTILAN	\$ 624,262.99	\$ 607,826.17	\$ 607,826.17	\$ 607,826.17	\$ 607,826.17	\$ 607,826.17	\$ 607,826.17	100%	100%	380 M	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
FORTAMUN-DF															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	Unidad de Medida	OBSERVACIONES
			GASTO CORRIENTE												

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave	Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
21	135	1	2023	2	331	4 FAISMUN-DE 4 TRIM			1	173303.98	0	2	612	1810676	1432750.92	1432750.92	1432750.92	1432750.92	1432750.92	MODULO TERMINADO AL 100%, LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR EL AYUNTAMIENTO Y LA SPF SE EJERCIERON EN LA PARTIDA 632
		2										2	613	600000	902598.54	902598.54	902598.54	902598.54	902598.54	OBRA DE REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
		2										2	614	3049000	4019424.08	4019424.08	4019424.08	4019424.08	4019424.08	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN DIFERENTES CALLES
		2										2	615	1100000	800623.56	800623.56	800623.56	800623.56	800623.56	REHABILITACION DE CAMINO SACACOTECAS
		2										2	616	1250000	0	0	0	0	0	0 PARTIDA CANCELADA
		2										1	632	400000	1227582.88	1227582.88	1227582.88	1227582.88	1227582.88	REHABILITACION DE BORDOS Y ABREVADEROS AGROPECUARIOS, EN ESTA OBRA SE EJERCIERON LOS INTERESES
21	135	1	2023	2	331	5 FORTAMUN-DE 4 TRIM			1	477.84	0									MODULO TERMINADO AL 100%, LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR EL AYUNTAMIENTO Y LA SPF SE EJERCIERON EN LA PARTIDA 311
		2										1	311	412952	444082.24	444082.24	444082.24	444082.24	444082.24	PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 2023 DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL BUSTILAN
		2										1	853	54000	23347.6	23347.6	23347.6	23347.6	23347.6	APORTACION AL CERESO DE ACATLAN DE OSORIO



DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
CICLO	TRIM	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES
2023	4	PUE230402317083	Proyecto de Inversión	(FI: (cdo_recuno:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150592.31, modificado:1150592.31))	EMPEDRAO DE LA CALLE 3 SUR ENTRE CALLES DE MAYO Y CALLE 4 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL IXTILAN - 423178	San Miguel Ixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Miguel Ixtlán	423178	(meta:1: (unidad_medida:M otros Cuadrados, meta:855.0, meta_modificada:9 19.0))	1150592.31	1150592.31	1150592.31	1150592.31	1150592.31	avances	(meta:1: (unidad_medida:M otros Cuadrados, meta:855.0, meta_modificada:9 19.0))	Validado	(obs:1: (observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre:4.0, usuario:casarminesg, fecha:2024-01-15))
											(meta:1: (unidad_medida:M otros Cuadrados, meta:309.0, meta_modificada:5 40.0))	1657378.04	1657378.04	1657378.04	1657378.04	1657378.04	avances	(meta:1: (unidad_medida:M otros Cuadrados, meta:309.0, meta_modificada:5 40.0))	Validado	(obs:1: (observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre:4.0, usuario:casarminesg, fecha:2024-01-15))
											(meta:1: (unidad_medida:lu minaria, meta:300.0, meta_modificada:4 5.0))	272648.6	272648.6	272648.6	272648.6	272648.6	avances	(meta:1: (unidad_medida:lu minaria, meta:300.0, meta_modificada:4 5.0))	Validado	(obs:1: (observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre:4.0, usuario:casarminesg, fecha:2024-01-15))
2023	4	PUE230402317301	Proyecto de Inversión	(FI: (cdo_recuno:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272648.6, modificado:272648.6))	MANTEENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL IXTILAN - 423941	San Miguel Ixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Miguel Ixtlán	423941	(meta:1: (unidad_medida:Bo rda, meta:6.0, meta_modificada:1 0786.0))	1227582.88	1227582.88	1227582.88	1227582.88	1227582.88	avances	(meta:1: (unidad_medida:Bo rda, meta:6.0, meta_modificada:1 0786.0))	Validado	(obs:1: (observación:OBRA AL 100% FISICO - FINANCIERAMENTE Y OPERANDO. EXISTE FE DE ERRATAS EN EL NOMBRE DE LA OBRA EL CONECTO ES RENABILITACION DE BORDOS Y AMENAJEROS AGROPECUARIOS, LA TETA, EL ARCOIRIS, BORDO COLORADO SANJO LA CALAVERA, TIERRA SALADA, SANTA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTILAN. 428488 EN ESTA OBRA SE EJECIERON LOS INTERESES POR \$ 173,303.98 UNIDAD DE MEDIDA CONECTA M3. , trimestre:4.0, usuario:casarminesg, fecha:2024-01-15))
											(meta:1: (unidad_medida:Kil ómetro lineal, meta:98.0, meta_modificada:4 2000.0))	800623.56	800623.56	800623.56	800623.56	800623.56	avances	(meta:1: (unidad_medida:Kil ómetro lineal, meta:98.0, meta_modificada:4 2000.0))	Validado	(obs:1: (observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO, UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA M2, trimestre:4.0, usuario:casarminesg, fecha:2024-01-15))
											(meta:1: (unidad_medida:Kil ómetro lineal, meta:98.0, meta_modificada:4 2000.0))	800623.56	800623.56	800623.56	800623.56	800623.56	avances	(meta:1: (unidad_medida:Kil ómetro lineal, meta:98.0, meta_modificada:4 2000.0))	Validado	(obs:1: (observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO, UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA M2, trimestre:4.0, usuario:casarminesg, fecha:2024-01-15))



DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTIVISTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2023	4	PUE230402318619	Proyecto de Inversión	711991.84 modificado:711991.84))	(FI: [ddo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711991.84, LOCALIDAD DE SAN MIGUEL IXTLAN, PUEBLA. - 42202	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL IXTLAN, PUEBLA. - 42202	San Miguel Ixtlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Miguel Ixtlan	42202	(meta:1: (unidad_medida:M otros Cuadrados, meta:495.0, meta_modificada:4 95.0))	711991.84	711991.84	711991.84	711991.84	711991.84	(meta:1: (unidad_medida:M otros Cuadrados, meta:495.0))	Validado avances	(obj:1: (observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre:4.0, usuario:casarramirez, fecha:2024-01-15))																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2023	4	PUE230402318681	Proyecto de Inversión	294772.37 modificado:294772.37))	(FI: [ddo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294772.37, TIPO, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTLAN, PUEBLA. - 429854	REHABILITACION DE AGUA POTABLE DEL TIPO, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTLAN, PUEBLA. - 429854	San Miguel Ixtlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Miguel Ixtlan	429854	(meta:1: (unidad_medida:M otros lineales, meta:180.0, meta_modificada:2 30.0))	294772.37	294772.37	294772.37	294772.37	294772.37	(meta:1: (unidad_medida:M otros lineales, meta:230.0))	Validado avances	(obj:1: (observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre:4.0, usuario:casarramirez, fecha:2024-01-15))																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2023	4	PUE230402305838	Proyecto de Inversión	720759.08 modificado:720759.08))	(FI: [ddo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720759.08, 21EBH1095C, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL IXTLAN, PUEBLA. - 374714	CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO REGIONAL EN BACHILLERATO DIGITAL NO. 68, C.C.T. LOCALIDAD DE SAN MIGUEL IXTLAN, PUEBLA. - 374714	San Miguel Ixtlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Miguel Ixtlan	374714	(meta:1: (unidad_medida:Au la, meta:1.0, meta_modificada:1 0))	720759.08	720759.08	720759.08	720759.08	720759.08	(meta:1: (unidad_medida:A la, avance:1.0))	Validado avances	(obj:1: (observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre:4.0, usuario:casarramirez, fecha:2024-01-15))																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2023	4	PUE230402318574	Proyecto de Inversión	607826.17 modificado:607826.17))	(FI: [ddo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607826.17, VALVULAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL IXTLAN. - 429427	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION Y VALVULAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL IXTLAN. - 429427	San Miguel Ixtlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Miguel Ixtlan	429427	(meta:1: (unidad_medida:M otros, meta:428.0, meta_modificada:3 80.0))	607826.17	607826.17	607826.17	607826.17	607826.17	(meta:1: (unidad_medida:M otros, meta:380.0))	Validado avances	(obj:1: (observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre:4.0, usuario:casarramirez, fecha:2024-01-15))																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																



EJERCICIO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2023

Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Clave de Recurso	Clave Ramo	Descripción Ramo	Clave Programa	Clave Programa Específico	Programa Fondo Comunitario	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
San Miguel Ititlán	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 33 Distrito Federal	1004	Sin Especificar	173303.98	0				Total del Programa Presupuestario	8209676	8382979.98	8382979.98	8382979.98	8382979.98	8382979.98	8382979.98	Validado	[("Dependencia Ejecutora": "Municipio de San Miguel Ititlán", "Observación": "MODULO TERMINADO AL 100% - LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR EL AYUNTAMIENTO Y LA SFA SE EJERCERON EN LA PARTIDA 632.")]
San Miguel Ititlán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 33 Distrito Federal	1004	FAISMUN-DF 4 TRIM	Municipio de San Miguel Ititlán	1-Gasto corriente	632 - Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	400000	1227582.88	1227582.88	1227582.88	1227582.88	1227582.88	1227582.88	1227582.88	1227582.88	1227582.88	Validado	REHABILITACION DE BORDOS Y ABREVADEROS AGROPECUARIOS, EN ESTA OBRA SE EJERCERON LOS INTERESES.
San Miguel Ititlán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 33 Distrito Federal	1004	FAISMUN-DF 4 TRIM	Municipio de San Miguel Ititlán	2-Gasto de Inversión	616 - Otras construcciones de Ingeniería civil u obra pesada	1250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Validado	PARTIDA CANCELADA
San Miguel Ititlán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 33 Distrito Federal	1004	FAISMUN-DF 4 TRIM	Municipio de San Miguel Ititlán	2-Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	1100000	800623.56	800623.56	800623.56	800623.56	800623.56	800623.56	800623.56	800623.56	800623.56	Validado	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSCHAS
San Miguel Ititlán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 33 Distrito Federal	1004	FAISMUN-DF 4 TRIM	Municipio de San Miguel Ititlán	2-Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	3049000	4019424.08	4019424.08	4019424.08	4019424.08	4019424.08	4019424.08	4019424.08	4019424.08	4019424.08	Validado	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRAO EN DIFERENTES CALLES.
San Miguel Ititlán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 33 Distrito Federal	1004	FAISMUN-DF 4 TRIM	Municipio de San Miguel Ititlán	2-Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	600000	902598.54	902598.54	902598.54	902598.54	902598.54	902598.54	902598.54	902598.54	902598.54	Validado	OBRAS DE REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE




EJERCIO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2023

Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Reclutamiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
San Miguel Ixtitlán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN- DF 4 TRIM	Municipio de San Miguel Ixtitlán			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	1810676	1432750.92	1432750.92	1432750.92	1432750.92	1432750.92	1432750.92	Validado	CONSTRUCCION DE TECHADO Y AULA
San Miguel Ixtitlán	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	477.84	0	Total del Programa Presupuestario		466952	467429.84	467429.84	467429.84	467429.84	467429.84	467429.84		[Dependencia Ejecutora: "Municipio de San Miguel Ixtitlán", "Observación": "MODULO TERMINADO AL 100%, LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR EL AVANTAMIENTO Y LA SFA SE EJERCERON EN LA PARTIDA 311."]
San Miguel Ixtitlán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN- DF 4 TRIM	Municipio de San Miguel Ixtitlán			1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	54000	23347.6	23347.6	23347.6	23347.6	23347.6	23347.6	Validado	APORTACION AL CENSO DE ACATLAN DE OSORIO 2023
San Miguel Ixtitlán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN- DF 4 TRIM	Municipio de San Miguel Ixtitlán			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	412952	444082.24	444082.24	444082.24	444082.24	444082.24	444082.24	Validado	PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 2023 DE MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTITLAN EN ESTA ACCION SE EJERCERON LOS INTERESES



Ciclo	Tiempo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Realización al Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Estado
2023	4	San Miguel Ixtlilán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	178220 en la MIDS	Porcentaje de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente	$\frac{\text{Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente}}{\text{Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente}} * 100$	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	[Justi: Edo: 2023, Inicia: 1 jul, Cierre: 30 sep, Actualizado: 2023-09-15 17:01:24] Otras causas, usuario con error en la fecha	0	Otras causas	NO SE PLANEARON OTROS PROYECTOS EN ESTE EJERCICIO.	N/D	Validado	
2023	4	San Miguel Ixtlilán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181487 en la MIDS	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente	$\frac{\text{Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente}}{\text{Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente}} * 100$	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	45.5455	[Justi: Edo: 2023, Inicia: 1 jul, Cierre: 30 sep, Actualizado: 2023-09-15 17:01:24] Otras causas, usuario con error en la fecha	50	Otras causas	META ALCANZADA	120	Validado	
2023	4	San Miguel Ixtlilán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182653 en la MIDS	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente	$\frac{\text{Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente}}{\text{Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente}} * 100$	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	54.5455	[Justi: Edo: 2023, Inicia: 1 jul, Cierre: 30 sep, Actualizado: 2023-09-15 17:01:24] Otras causas, usuario con error en la fecha	40	Otras causas	HAY VARIACIÓN EN EL INDICADOR PLANEAR, YA QUE EXISTE REPROGRAMACIÓN DE OBRAS A SOLICITUD DE LOS BENEFICIARIOS	100	Validado	
2023	4	San Miguel Ixtlilán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0005	FORTAMUN	179967	Índice de Dependencia Financiera	$\frac{\text{Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial}}{\text{Ingresos propios registrados en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México}} * 100$	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	.95701	[Justi: Edo: 2023, Inicia: 1 jul, Cierre: 30 sep, Actualizado: 2023-09-15 17:01:24] Otras causas	1.27436	Otras causas	LA RECAUDACIÓN FUE MENOR, EL MUNICIPIO DEPENDE DEL FONDO.	75.1	Validado	
2023	4	San Miguel Ixtlilán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0005	FORTAMUN	181721	Índice en el Ejercicio de Recursos	$\frac{\text{Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial}}{\text{Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial}} * 100$	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	[Justi: Edo: 2023, Inicia: 1 jul, Cierre: 30 sep, Actualizado: 2023-09-15 17:01:24] Otras causas	100	Otras causas	META ALCANZADA, SE EJERCIO AL 100% EL TECHO APROBADO.	100	Validado	
2023	4	San Miguel Ixtlilán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0005	FORTAMUN	182548	Tasa de vertimiento del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México	$\frac{\text{Ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t}}{\text{Ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t-1}} * 100$	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	3.71436	[Justi: Edo: 2023, Inicia: 1 jul, Cierre: 30 sep, Actualizado: 2023-09-15 17:01:24] Otras causas	1.778647	Otras causas	META ALCANZADA, LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO FUERON MAYORES EN 2023.	478.83	Validado	
2023	4	San Miguel Ixtlilán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0005	FORTAMUN	182549	Índice de Aplicación de Recursos	$\frac{\text{Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión}}{\text{Gasto total ejercido del FORTAMUN}} * 100$	Componente	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100	[Justi: Edo: 2023, Inicia: 1 jul, Cierre: 30 sep, Actualizado: 2023-09-15 17:01:24] Otras causas	100	Otras causas	META ALCANZADA, SE EJERCIO AL 100% EL TECHO APROBADO.	100	Validado	
2023	4	San Miguel Ixtlilán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0005	FORTAMUN	182549	Porcentaje de recursos recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	$\frac{\text{Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México}}{\text{Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México}} * 100$	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	[Justi: Edo: 2023, Inicia: 1 jul, Cierre: 30 sep, Actualizado: 2023-09-15 17:01:24] Otras causas	100	Otras causas	RECURSO TRANSFERIDO	100	Validado	



Secretaría de Bienestar
Gobierno de Puebla

OPERADO

